HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

		Tỷ lệ:1/100	*Tờ số:*
CÔNG TRÌNH	Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk	Hố khoan	HK2
HẠNG MỤC	Khảo sát Địa chất công trình	Lý trình	
ĐỊA ĐIỂM	Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk	Cao độ	0.00
KHẢO SÁT	Liên danh tư vấn Tây Nguyên - Thế giới kỹ thuật miền Bắc	Độ sâu	30.0
Ngày khởi công 16/08/2020	Ngày hoàn thành 18/08/2020	Nước ngầm	(m)

Cột tỷ lệ	Tên lớp	Bề dày (m)	Độ sâu (m)	Cao độ (m)	Cột Địa tầng	MÔ TẢ ĐỊA TẦNG	Mẫu và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT			
							Ký hiệu	Độ sâu (m)	Giá trị SPT	Biểu đồ SPT
0 1 2 3 4 5 6 7 8			-28.0	28.0		Sét pha màu vàng nhạt loang lổ tím hoa cà, xen kẹp màu xám đen trạng thái nửa cứng đến cứng	UD11 SPT11 UD12 SPT12 UD13 SPT13 UD14 SPT14	20.8 - 21.0 21.0 - 21.45 22.8 - 23.0 23.0 - 23.45 24.8 - 25.0 25.0 - 25.45 26.8 - 27.0 27.0 - 27.45	8/9/9 N30=18 8/8/11 N30=19 8/9/13 N30=22 9/13/15 N30=28	10 20 30 40 50
9 10	5		-30.0	30.0		Đá bazan phong hóa mạnh đến vừa, kết cấu dạng lỗ rỗng				
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	4					Kết thúc hố khoan ở độ sâu 30 m				

GHI CHÚ: UD5: Mẫu nguyên dạng — 8 Biểu đồ SPT (N30) — Mực nước ngầm